



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567)**

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ แผนการดำเนินงานโดยจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนารายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลนางรอง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการขุดดิน-ขนดินสระน้ำข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง	ขุดดิน-ขนดินสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง	146,000	✓	-	-	-	15/02/67-15/03/67	140,000	
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคอกควาย หมู่ที่ 7	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	266,000	-	-	✓	-	01/04/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแสงพันธ์ หมู่ที่ 4	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	263,000	-	-	✓	-	01/01/67-01/06/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
4.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	422,000	-	-	✓	-	01/01/67-31/05/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
5.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวตารุ่ง หมู่ที่ 6	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	488,000	-	-	✓	-	01/04/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
6.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 2	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	459,000	-	-	✓	-	01/04/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
7.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโรง หมู่ที่ 10	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	56,000	✓	-	-	-	23/02/67-23/03/67	22,292	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
8.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	425,000	✓	-	-	-	15/02/67-15/03/67	418,000	
9.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแพงพวย หมู่ที่ 1	ถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง	244,000	-	-	✓	-	01/05/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
10.	โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางรอง	ปรับเกรดถนนจำนวน 11 จุด	105,000	-	-	✓	-	01/01/67-30/06/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
11.	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว จำนวน 3 หมู่บ้าน	183,800	-	-	✓	-	01/03/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
12.	โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ บ้านดอนแสงพันธ์ หมู่ที่ 4	ลงหินคลุกพร้อมบดทับ จำนวน 1 แห่ง	231,000	-	-	✓	-	01/03/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
13.	โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ บ้านตากแดด หมู่ที่ 8	ลงหินคลุกพร้อมบดทับ จำนวน 6 แห่ง	400,000	-	-	✓	-	01/03/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
14.	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านแพงพวย หมู่ที่ 9	วางท่อระบายน้ำจำนวน 180 ท่อน	566,000	-	-	✓	-	01/04/67-30/06/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
15.	โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ บ้านหนองจิว หมู่ที่ 13	ลงหินคลุกพร้อมบดทับ จำนวน 1 แห่ง	299,000	-	-	✓	-	01/04/67-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
16.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ที่ 14	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา จำนวน 1 แห่ง	464,000	-	-	✓	-	01/01/67-30/06/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
17.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ 8	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง	54,600	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
18.	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแพงพวย หมู่ที่ 1	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง	238,900	✓	-	-	-	15/02/67-15/03/67	238,900	
19.	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองตาخم หมู่ที่ 11	เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง	391,900	✓	-	-	-	15/02/67-15/03/67	391,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	50,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	300,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
3.	โครงการค่ายสร้างสรรค์สมานฉันท์สำนึกรักชาติรักษ์ถิ่น	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
4.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	10,000	✓	-	-	-	18/03/67- 18/03/67	10,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
5.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการพระราชพิธีและรัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	20,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
6.	โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	15,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
7.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	20,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
8.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 18 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,395,5000 บาท

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
9.	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลนางรอง	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	100,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
10.	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	20,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
11.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	20,000	✓	-	-	-	20/03/66- 20/03/67	20,000	
12.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	60,000	✓	-	-	-	30/12/66-05/01/67	60,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
13.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	20,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
14.	โครงการพลังเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	35,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
15.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	35,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
16.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	10,000	✓	-	-	-	01/01/67- 28/02/67	10,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
17.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	10,000	✓	-	-	-	01/01/67- 28/02/67	10,000	
18.	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนและแกนนำด้านสาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	150,000	✓	-	-	-	06/03/66-08/03/67	150,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	120,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
2.	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	15,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
3.	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
4.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	280,000	-	-	✓	-	01/10/66- 30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาด้านศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
- แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	70,000	✓	-	-	-	12/01/67-12/01/67	70,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาด้านศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
2.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลนางรอง	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	150,000	✓	-	-	-	27/02/67-28/02/67	150,000	
3.	โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	25,000	✓	-	-	-	22/02/67-22/02/67	25,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	-	
2.	โครงการรักษาสีเขียว	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	-	
3.	โครงการ อบรม.นางรอรวมใจภักดิ์รักษาสีเขียว	ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการในดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามวัตถุประสงค์	30,000	-	-	✓	-	01/10/66-30/09/67	-	