



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี 2569 รอบ 6 เดือน
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๗	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๘	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๑	๔๘๘,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจั่ว หมู่ที่ ๑๓	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	-	-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๙	-	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไร หมู่ที่ ๑๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๙	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๙.	โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับบ้านดอนแสงพันธ์ หมู่ที่ ๔	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๙	๔๗๒,๐๐๐-	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก สนง.อบต.นางรอง	๑๐๓,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๒.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว	๒๔๕,๗๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๓.	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจรแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.นางรอง	๒๕๑,๒๐๐	๒๕๑,๒๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๙	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	-	-
๑๖.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒	๔,๒๐๑,๓๐๐	๔,๑๖๕,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๙	-	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๐๖-๐๔๓ บ้านบัวตารุ่ง หมู่ที่ ๖	๖,๖๑๕,๐๐๐	๔,๔๕๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙	-	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๘.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.	โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.	โครงการวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๙	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๒๑.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒๒.	โครงการเพิ่มทุนและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนและด้านสุขภาพ แก่แกนนำด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๒๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๒๕.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๒๖.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	() ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	ม.ค. ๒๕๖๙	เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒๗.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๒๘.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๒๙.	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๔,๓๒๐	() ยังไม่ดำเนินการ๒๘ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๓๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๑.	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๒.	โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๓๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนางรอง	๒๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางรอง (กิจกรรมสร้างอาชีพเสริมรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว	๔๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๓๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนางรอง	๒๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๘.	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลนางรอง	๑๒๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๓๙.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๔๐.	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด		
๔๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการเกษตร (กิจกรรมของดีตำบลนางรอง)	๗๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๔๒.	โครงการบริหารจัดการน้ำ	๔๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๔๓.	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	(/) ยังไม่ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-